

2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2014. szeptember 22-i ülésére**

Tájékoztató a 2014. április 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2014. április 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

**1. A 2. fordulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:**

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a **mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó** Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.– Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta, a tevékenység ellenőrzése folyamatos. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra a tényleges kivitelezési tevékenység megkezdésétől Vállalkozó szombathelyi irodájában. A kooperációs értekezlet tervezett időpontja: kéthetente keddenként 10:00 órai kezdettel. Vállalkozó 3.4.5.6. és 7. havi jelentését Mérnöknek jóváhagyásra átadta, a jelentések és a mellékleteit képező műszaki, pénzügyi ütemtervek értékelését Mérnök elvégezte.

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. Sajtóközlemények 2014. június 5-én, június 16-án és július 23-án kerültek

kiadásra. Szellemi pályázat és fizikai verseny koncepciójának kialakítása folyamatban. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. A komposztáló ládák teljes mennyisége kiszállításra került, az igénylések regisztrálását, az igénylőkkel és az önkormányzatokkal való kapcsolattartást folyamatosan végzi a Társulással egyeztetettek szerint. A 2014. szeptember 10-én megadott információk alapján a komposztáló ládák kiosztása 35 településen befejeződött, legtöbb településeken folyamatban van még. .

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi Projekttervezeteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és áfa része átutalásra került. Az 5., 6.,7.,8. és 9. sz. kifizetési kérelem jóváhagyásra és benyújtásra került.

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük. Kivitelezés az alábbi munkaterületeken: Szombathely: A csarnok acélszerkezetének szerelése elkészült, csarnok lemezelése, padozat kialakítása, nyílászárók beépítése folyamatban. Csarnokon belüli szociális blokk építése részben elkészült. A hulladékgyűjtő udvaron a tűzvíz tároló medence és a belső útépítés földmunkái folyamatban van. A hulladékgyűjtő udvar támfal elkészült, előtető építés kivitelezése történik. Porta és üzemviteli épület belső falait vakolják, a tetőszerkezet fóliázását végzik. Mérleg építése folyamatban. A közműépítési munkák tekintetében az alapszerelést kiépítették, jelenleg a szennyvízáttemelő építése folyik. Körmend hulladékudvar: A kerítésépítés befejeződött, növénytelepítés folyamatban. Az elektromos hálózat kiépítése folyamatban. Répcelak hulladékudvar: A külső útépítés folyamatban. Az elektromos hálózat kiépült, a konténer telepítése folyamatban. Bük hulladékudvar: Kerítés építés folyamatban, villamos munkák még hiányoznak. Pankasz hulladékudvar: A földmunkák kivitelezése elkészült, jelenleg a burkolatok kiépítése folyik. Rábahidvég hulladékudvar: A rekultiváció elkészült, a földmunkák kivitelezését megkezdték.

Szentgotthárd: Az előkészítő földmunkák folyamatban. Zúzottkő ágyazat beszállatása

folyamatban.Hulladékgyűjtő szigetek:42 db hulladékgyűjtő sziget elkészült (növénytelepítés nélkül).12 db hulladékgyűjtő sziget kivitelezése folyamatban.1 db sziget helye módosul, Nemeskocs település helyett Szalafőre történik hulladékgyűjtő sziget telepítése. - **Eszközbeszerzések** szerződés szerinti határidőre megtörténtek az alábbiak szerint:

Eszközbeszerzés I. esetében a szállító a SIEX Kft, az alábbi eszközök leszállítására került sor:

Hulladékgyűjtő edények, konténerek:

Áru megnevezése:	menyisége:
Házi komposztáló láda	27 500 11.841 + 9.034 db + 6.625 db
240 literes (kerekes) hulladékgyűjtő edény	70
min. 0,50 m ³ -es saválló konténer levehető fedéllel	14
200 l-es hordó, levehető fedéllel raklapon	7
min. 250kg méréshatárú digitális mérleg	7
1100 literes lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer	497 db
34 m ³ -es nyitott, görgős konténer	4 db
30 m ³ -es nyitott, görgős konténer, ponyvával	32 db
34 m ³ -es fedeles, görgős konténer, mozgatható tetővel	10 db
30 m ³ -es zárt, görgős konténer	7 db
8 m ³ -es nyitott, görgős konténer	7 db
5 m ³ -es fedeles konténer	13 db
Mobil 1.100 literes ürítőszerkezet	10 db

Eszközbeszerzés II. esetében a szállító a Pappas Auto Magyarország Kft, az alábbi eszközök leszállítására került sor: Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi 7 db, Görgős konténerszállító gépkocsi 1 db.

Eszközbeszerzés III. esetében a szállító a SIEX Kft, az alábbi eszközök leszállítására került sor: Teleszkópos homlokrakodó 1 db, Bálaszállító targonca 2 db, és Mobil aprítógép 1 db.

Az eszközök leszállítását felügyeltük, a szállítások koordinálásában részt vettünk.

A Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft , a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések, az ŐRSÉG-2013 Konzorcium által benyújtott havi jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

- A 20.000 m³/év mennyiségű gázszolgáltatás biztosítása érdekében Elosztói csatlakozási szerződést írtunk alá az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel, a kiépítéshez kapcsolódó engedélyek rendelkezésre állnak. A kiépítés szeptember végén elkezdődik.

2. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:

- A Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 86,067228%-a. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződés szerint a támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft.)

- A Támogatási Szerződés (2013.szept. 25.) 2. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 93,193788%-a, de legfeljebb 1.861.790.537,- Ft.

- A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: (2013 nov. 29.)
A projekt megvalósításának tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a módosítás értelmében 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési, Pénzügyi és Cselekvési tervek aktualizálása is szükséges volt .

- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása (2013 nov. 29.) : Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás fedezethiányának kiegészítésére a 2013.10.15-i IH döntés alapján a módosult értékek:

Projekt tervezett összköltsége: 2.898.258.956.- Ft

A támogatás összege: 2.700.088.668.- Ft

A projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.

- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a következő a támogatásmértéke:

Megvalósítási munkák nettó összköltsége	2 770 886 558 Ft
Szerződés (TSZ) szerinti támogatás	2 581 385 505 Ft
Saját forrás	190 476 053 Ft

- A Támogatási Szerződés 5.sz. változás bejelentése

A projekt megvalósításának tervezett napja módosítási kérelem alapján: 2015.07.31

A módosítási kérelem indoklása: Az építési munkálatokra vonatkozó 2013.11.29-én megkötött vállalkozói szerződés műszaki tartalma alapján a kivitelezés befejezése 2015.05.23. Ezt követően a fizikai befejezéshez további feladatok teljesítése, az elszámolásra benyújtandó számlák esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlíteni szükséges. Ezzel összhangban a Támogatási Szerződésben rögzített határidőket is módosítani szükséges.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat. A korábban megkért rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! Amely önkormányzatok az engedély meghosszabbítást megkérték, azon esetekben ahol az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást az önkormányzat benyújtja, a meghosszabbított engedélyező határozattal, ott az igazgatási díjakat önkormányzatok részére megtérítettük.

Szombathely, 2014. szeptember 19.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2014. április 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 22.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető