

Készítette:

Szabóné Marton Erzsébet  
Révai Csaba

## **2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS**

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási  
Tanácsának 2015. november 24-i ülésére

Tájékoztató a 2015. október 1.-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2015. október 1.-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

#### **A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:**

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan **a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó** Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.– Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét szeptember 1-vel szerződését teljesítette. A Megbízott által felügyelt szerződések közül a legutolsó jótállási határidejének lejárta napján végleges zárójelentés leadása lesz szükséges.

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. Tervezetten a Lakossági Fórum 2015. december 3-án, a projekt záró rendezvénye 2015. december 9-én kerül megrendezésre.

- Az Általános projektmenedzseri feladatokat ellátó Forrás Unió Kft, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A

Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat és elszámolásokat elkészíti.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük.

Elszámolások adatai EMIR rendszerből:

| Ütem | Elszámolás sorszáma | Elszámolás beérkezésének dátuma | Elszámolás jóváhagyásának dátuma | Igényelt támogatás (Ft) | Kifizethető összeg (Ft) |
|------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.   | 19                  | 2015.11.01                      | 2015.11.10                       | 0                       | 0                       |

Jóváhagyott

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program **kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium** végezte. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük. A Létesítmény Átadás-átvételi igazolása 2015. szeptember 01-én kiadásra került.

(A Társulás és az ŐRSÉG-2013 Konzorcium között 2013. november 29. napján Szerződéses Megállapodás jött létre "Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő " Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program" tárgyú, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú projekt címmel. A Szerződés teljesítési határideje a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában meghatározott Kezdési időponttól számított 540 nap, melyre tekintettel a megvalósítás határideje 2015. május 23. A Vállalkozó a Megvalósítási Időtartamon belül a végleges áramszolgáltatás biztosítását számára fel nem róható okból (az áramszolgáltatás biztosítását ún. egyetemes szolgáltatóként kizárólag a térségi áramszolgáltató, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. végezheti ) nem tudta teljesíteni, egyebekben a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségét hiba- és hiánymentesen, szerződésszerűen teljesítette.

A teljesítési határidőben történt eltérés kezelésére a Közreműködő Szervezettel egyeztetett jegyzőkönyv 2015.09.01-ém aláírásra került. )

**Kivitelezői követelések:** A Kivitelező a korábban benyújtott követeléseitől lemondott.

## **Eszközbeszerzések**

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink alapján minden eszköz beszerzésre került, az eszközökhöz kapcsolódó oktatások megtartásra kerültek.

**Az üzemeltetési** probléma kezelése érdekében több levelet küldtünk a Földművelésügyi Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében. A levelünkre érkezett válaszra 2015.08.05-én egy újabb levélben megtettük észrevételeinket.

Az üzemeltetési probléma megoldása érdekében többször személyes tárgyalást kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezetnél, ahol ez ügyben a kapcsolattartás folyamatos.

A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda által többszörösen átdolgozott Közbeszerzés-jogi állásfoglalás utolsó verziója a következőket tartalmazza:

### **„ Közös cégalapítás és „in house” beszerzés**

Az előző pontban felvázolt konstrukció továbbgondolásával egy újabb – Társulás által felvetett - modell lehetősége merül fel. Ennek lényege az, hogy a Társulás, és a jelenleg közszolgáltatást végző társaságok közösen alapítanak egy gazdasági társaságot (továbbiakban: Társaság). A Társulás minimális részesedéssel vesz részt a Társaságban, a közszolgáltatók tulajdoni aránya pedig az általuk ellátott területen élő lakosság arányán alapul. A Társaság a Társulástól kapott megbízás alapján - „in house”- végzi a szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést, továbbá üzemelteti a KEOP támogatással megvalósult létesítményeket, valamint használja és működteti a KEOP támogatással beszerzett eszközöket. Az egyes társult önkormányzatok és a közszolgáltatók közötti szerződések hatályban maradnak és a nem szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést fednék le. „ A Jogi állásfoglalás tartalmazza ezen lehetséges konstrukció vonatkozásában a felmerülő problémákat is.

Az üzemeltetési szerződés előkészítését a Forrás Unió Kft koordinálja és végzi a gazdaságossági számítások aktualizálását is. Több alkalommal személyes megbeszélésre került sor a Társulás tagtelepüléseinek közszolgáltatást végző szervezetekkel (6 szervezet jelenleg). Folyamatos egyeztetések zajlanak az érintettek bevonásával az üzemeltetési koncepció véglegesítésének és az üzemeltetői szerződés előkészítésének tárgyában. A Forrás Unió Kft által készített munkaközi anyagokra a SZOMHULL Kft. és a Zala-Depo Kft. tette meg észrevételeit. A legutóbb véleményezésre megküldött újabb javaslat 2015.10.27-én került megküldésre a Közszolgáltatóknak.

A legutóbbi üzemeltetési megbeszélésre 2015. november 2-án került sor a Városházán az érintett Közszolgáltatók személyes részvételével. A felvázolt koncepcióval, gazdaságossági kalkulációval kapcsolatosan szolgáltatók jelezték, hogy több olyan költség is felmerül még, amivel a bemutatott számítás még nem foglalkozik. A végleges döntéshez a közszolgáltatók által nyújtott információk figyelembevételével tett újabb elfogadott kalkuláció szükséges. Ehhez kértük a Forrás Unió Kft.-t a gazdaságossági kalkuláció átszámítására. A szervezet a gazdaságossági kalkulációt a kértéknek megfelelően átszámítja, ehhez az alábbi adatszolgáltatást kérte be Közszolgáltatóktól.

- A hulladék udvarok és a válogatómű üzemeltetéshez, valamint a szelektív hulladék gyűjtési feladatokhoz milyen további eszközökre van szükségük? Ezeknek milyen bérleti vagy üzemeltetési többletköltsége van?
- A korábban megküldött MEKH adatszolgáltatáson felül milyen begyűjtési költségekkel számolnak a szelektív gyűjtés kiterjesztése esetén (forint/kg fajlagos költség)?

MÜLLEX Kft, SZOMHULL Kft. és Kőszeg Városgazdálkodási Kft. válaszolt a kérdésekre, a többi szervezet nem. Az egyeztetettek alapján a kapott visszajelzéseknek megfelelően az anyagok átdolgozását várhatóan 2015. november 3. hetében kapjuk meg.

A Közreműködő Szervezettel történt egyeztetés szerint a projekt az üzemeltetői szerződés megkötésének hiánya esetén is következmények nélkül elszámolható. 2017. március 31-ig az üzemeltetés megoldása pótolható.

## **Egyéb**

- A projektben 2015. okt.29-én helyszíni ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzés kiterjedt a dokumentum alapú ellenőrzésre és a helyszíni ellenőrzésre egyaránt. Intézkedési terv, szabálytalanság nem került megállapításra.
- A Kivitelező által leszállított eszközök beazonosítását, leltározását, az eltérések felmérését 2015. nov. 11-13 között elvégeztük.
- A Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint a Bük, 060/31 hrsz-ú ingatlanon létesített hulladékudvart megközelítő 072 hrsz-ú út forgalomba helyezését engedélyező hatóság a Társulást 37800,- Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte. A bírság kiszabásának oka, az ideiglenes forgalomkorlátozási terv hiánya, amit az engedélyező hatóság a 1028-16/2012. sz. határozatában nem írt elő. A kifizetés megtörtént.

**A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:**

- **A Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása:**  
A projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **86,067228%-a**. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződés szerint a támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **78,903303%-a**, de legfeljebb **1 576 300 588,- Ft.** )

- **A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: (2013.szept. 25. )**  
A projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **93,193788%-a**, de legfeljebb **1.861.790.537,- Ft.**

- **A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: (2013.nov.29.)**  
A projekt megvalósításának tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a módosítás értelmében 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés ( Közbeszerzési - 6. sz. melléklet, Pénzügyi - 4. sz. melléklet, és Cselekvési tervek) mellékleteiben is történt módosítás.

**- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása ( 2013 nov. 29. ) :**

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás fedezethiányának kiegészítésére a 2013.10.15-i IH döntés alapján a módosult értékek:

A projekt elszámolható költség összege: 2.623.610.858,- Ft

A támogatás összege: 2.445.042.341,- Ft

Nem elszámolható költség 975.000,- Ft

Saját forrás összege: 179.543.517,- Ft

A projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.

**- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):**

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a következő a támogatásmértéke:

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

**A Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása ( 2015.okt.30.)**

A Projekt fizikai befejezése 2015.12.15-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.12.20–ra módosult.

Szerződés (TSZ) szerinti támogatás 2.559.563.077 Ft-ra módosult.

A 2015.10.31-ét követően benyújtott számlák finanszírozása utófinanszírozásúvá módosult.

#### **- A Támogatási Szerződés 5.sz. változás bejelentése**

Hatályba lépésének dátuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.07.31 –re módosult.

#### **- A Támogatási Szerződés 7.sz. változás bejelentése**

Hatályba lépésének dátuma: 2015.03.13

A Projekt fizikai befejezése 2015.10.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.10.31–re módosult.

#### **Rekultivációs pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok:**

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az illetékeseknek. A kifizetést a kérelmező önkormányzatok esetében az igazgatási díjakat kifizette a Társulás.

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programhoz kapcsolódva Konzorciumi szerződés megkötésére került sor a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között. A Konzorcium pályázati anyagot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12 db tagtelepülésén (Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kistrákos, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén levő 1 db bezárt hulladéklerakó rekultivációjára. A 13 települési hulladéklerakó térségi rekultivációjával a Rába folyó vízgyűjtőjén a természetes vizek védelmi szintje növekszik és további 400 km<sup>2</sup> területre terjed ki és további 76650 lakost érint közvetlenül, a települési környezetminőség javulása.

A Társulási Tanács 7/2015. (IV.23.) számú határozatával jóváhagyta az előkészítési munkák megkezdését, a megállapodások megkötését és a feltételes közbeszerzések lebonyolítását.

A Kormány 1694/2015. (IX. 25.) Korm. sz. határozatával döntött a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről, a projekt megvalósításához a bruttó

1 394 614 991,- Ft többlet forrás biztosításához. Ez az összeg megegyezik az igényelt támogatás összegével. A Támogatási szerződés megkötésére 2015. október 9-én került sor, ezt követően kezdődhetek meg a kivitelezési munkák.

Az Irányító Hatóság és a Konzorcium jó és hatékony együttműködésének is köszönhetően valamennyi beszerzési és közbeszerzési eljárás jogorvoslat nélkül zárult le, a szerződések megkötésre kerültek, a szerződések hatályba lépése a Támogatói szerződés aláírásával egyidejűleg történt meg. kivitelezési folyamat megkezdődött.

*Projekt adatok*

|   |   |
|---|---|
| <b>A projekt címe (tárgya)</b>                              | <b>SOPRON-VAS 2015 KONZORCIUM</b><br>HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI<br>TÁRSULÁSAI MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN LÉVŐ 13<br>TÉRSÉGI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓ<br>REKULTIVÁCIÓJA  |
| <b>Projektgazda neve</b>                                    | <b>SOPRON-VAS 2015 Konzorcium</b><br><br>Konzorciumi vezető: Sopron Térségi<br>Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Sopron<br><br>Konzorciumi tag: Nyugat-dunántúli Regionális<br>Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,<br>Szombathely |
| <b>Projektgazda székhelye</b>                               | 9400 Sopron, Fő tér 1.  |
| <b>Érintett települések száma</b>                           | 13  |
| <b>Közvetlenül érintett lakosság (fő)</b>                   | 76 649  |
| <b>A projektben rekultiválásra kerülő lerakók száma</b>     | 13  |
| <b>A projektgazda jogosultsága az ÁFA visszaigénylésére</b> | nem jogosult  |
| <b>Összes nettó költség</b>                                 | <b>1 098 122 040.- Ft</b>   |
| <b>Összes bruttó költség</b>                                | 1 394 614 991.- Ft  |

A projekt támogatási intenzitása 100 %. Önerő biztosítására nincs szükség.

A konzorciumi tagoknak kell finanszírozni, ez az előzetes szakértői munka, az RMT elkészíttetésének a projektben nem elszámolható költségét. Ebből 1.081.710,- Ft összegre a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, míg 6.568.290,- Ft összegre a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vállalt

kötelezettséget. A költségek megosztásának vetítési alapja a kivitelezés becsült költségének aránya volt társulásonként meghatározó.

A projekt kivitelezési befejezési határideje 2015. november 30. napja. Az elszámolási határidő 2015. december 15.

A kivitelezők az építési munkákat 2015. november 19-i illetve 2015 november 24-i határidővel készre jelentették.

Szombathely, 2015. november 19.

**Tisztelettel:**

**Illés Károly**  
**Társulási Tanács Elnöke**

**Határozati javaslat:**

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2015.október 1-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2015. november 24.

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető