

ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. március 26-i ülésére Tájékoztató a 2012. január 12-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2012. január 12-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

1. A Társulás gazdálkodásához kapcsoló feladatok:

A Társulási Tanács 2010. november 11. naptól – a 40/2010. (XI. 10.) TT. sz. határozatával elfogadott munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján - gazdálkodását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal közösen végzi.

A Társulás a 2012. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszédéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

A Társulási Tanács 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatának megfelelően minden hátralékkal rendelkező tagtelepülést felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulás által biztosított - 12 havi, kamatmentes részletfizetés lehetőségére, amelyet a 2011. december 31. napig felhalmozott hátralék ügyében tudunk biztosítani. A felszólítást követően összesen **35 település rendezte a hátralékát 11.761.960,- Ft értékben 2012. 03 20-ig**. A még fennálló hátralékos településeket és a hátralékaik összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2012. 03. 20-án még fennálló hátralékok összege 25.285.485,-Ft. A még hátralékos települések közül 5 település (Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Körmend, Csákánydoroszló, Bajánsénye) részletfizetési kedvezményt kért összesen 9.568.200,-Ft értékű hátraléokra. Ezen településektől írásban kértük, hogy saját költségükön a részletfizetésre vonatkozóan közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozatot tegyenek és azt a Társulásnak küldjék meg. A jelen előterjesztés készítéséig, a kért nyilatkozatokat nem kaptuk meg. (Csákánydoroszló telefonon jelezte, hogy a közjegyzői okiratot elkészítette.)

Tekintettel arra, hogy az első felszólításban a hátralékok rendezésére megadott határidő lejárt - figyelemmel a felszólítások kézhezvételének idejére is- a továbbiakban a 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatnak megfelelően még egy alkalommal felszólítjuk azokat az önkormányzatokat, amelyek részletfizetési kérelmet nem nyújtottak be és továbbra is hátralékkal rendelkeznek. Ezen hátralékok összértéke 15.717.285,-Ft. A második felszólításban megjelölésre kerülő határidő lejártát követően Szombathely MJV Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól a megfelelő igényérvényesítést kérjük.

2. A **KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009** „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázathoz kapcsolódó feladatok:

A megkötött szerződésekben a szakértők (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, PME tanácsadás, PR tájékoztatási feladatok szerződések) elvégezték a 2012. I. negyedévhez kapcsolódóan az ütemterv szerinti feladataikat. A 2011. IV. negyedévben elvégzett munka alapján a teljesítések megfeleltek a szerződésekben rögzítetteknek, ezért a negyedévre vonatkozó számlákat a szakértők benyújtották, ezek 15%-os önrészét és áfáját

átutaltuk. A 2011. IV. negyedévre vonatkozó 6. számú kifizetési kérelmet a Közreműködő Szervezethez benyújtottuk. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat. Elkészítettük és a Közreműködő Szervezethez benyújtottuk a 2011. évi esélyegyenlőségi és fenntartási jelentéseket, melyekhez hiánypótlás nem érkezett. A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzésében a PME tanácsadó a szerződésének megfelelően működött közre.

Kistérségenkénti összevont lakossági fórumokat tartottuk a következő helyszíneken és időpontokban: Szentgotthárd (2012. 02. 06.), Répcelak (2012. 02. 09. részvétel közmeghallgatáson), Szombathely (2012. 02. 16.), Csehímszent (2012. 02. 20.), Bük (2012. 03. 07.), Pankasz (2012. 03. 21.). A fórumokat megelőzően a projektre vonatkozó szórólapot eljuttattuk a térségek minden háztartásába. A fórumok további dokumentumai megtalálhatók a honlapon. A pályázatban vállaltaknak megfelelően már csak a Körmenyi kistérségben fogunk lakossági fórumot tartani időpont és helyszín egyeztetését követően. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázatra vonatkozó közzétételi kötelezettségeket a PR szakértő látta el.

A jogi tanácsadó a jogszabályok folyamatos figyelését végezte, valamint ellenőrizte és ellenjegyezte a projekt helyszíneire vonatkozóan a pályázathoz kapcsolódó földhasználati szerződéseket. A szerződéseket benyújtottuk a Földhivatalokhoz és csatoltuk a 2. forduló pályázathoz is. Az érintett települések megküldték az ingatlanokra vonatkozó minden szükséges nyilatkozatot.

A tervező, SOLVEX – MKM Consulting konzorcium folytatta a megkezdett munkát a szerződése és annak 1. sz. módosítása értelmében.

A tervezői szerződés módosításával összefüggésben benyújtott 1. sz. Támogatási szerződés módosítási kérelmünkre az NFÜ-től nem kaptunk választ. Ugyanakkor a Közreműködő Szervezet megvizsgálta a kérelmet és a Társulás által 2012. 01. 18-án kézhez vett KEOP/606/1/2012 értesítésében kérte annak változtatás bejelentővé történő átalakítását, mivel a pályázat célkitűzéseit befolyásoló jellemző a tervezői szerződés módosításával nem változik meg. A változtatási kérelmet benyújtottuk, azt a Közreműködő Szervezet jóváhagyta (2. sz. melléklet: módosított útvonalterv). A pályázathoz kapcsolódó többi szakértői szerződés módosítását a jóváhagyott ütemezésnek megfelelően megkezdjük, mivel teljesítésük szorosan kapcsolódik a tervezési szerződés előrehaladásával.

A tervező a módosításnak megfelelően folytatta a munkát. Minden helyszínenre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

építési engedély:

Hulladékvalókató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenyben (0397 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.)

vízjogi engedély:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.)

útépítési engedély:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.)

Az engedélyezési eljárások minden helyszínre és létesítményre megkezdődtek. A tervező folyamatosan teljesíti a hiánypótlási felhívásokat. Az engedélyek kiadása előre láthatóan két helyszínen (Körmend és Pankasz) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt fog igénybe venni. Körmenden az engedély megszerzéséhez szükséges a terület besorolásának módosítása a rendezési terv és HÉSZ szerint. Az önkormányzat részéről a szükséges intézkedések folyamatban vannak. Pankaszon a terület besorolása miatt a előzetes vizsgálati dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi felügyelőséghez és a környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kell szerezni az építési engedélyt megelőzően.

Elkészültek a Tűzszerészeti hatástanulmányok és az előzetes régészeti dokumentáció alapján a hatóság kiadta a pályázathoz szükséges nyilatkozatot.

A 2. forduló pályázat elkészült és 2012. 02. 08-i határidőre benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 számon regisztrálta. A 2012. február 21-én kelt hiánypótlási felhívást határidőre, 2012. március 14-re teljesítettük. A bírálat során további kiegészítő és tisztázó kérdések várhatók.

Jelenleg a tendertervek készítése és a tenderdokumentációk műszaki leírásának elkészítése, valamint a kiviteli tervek készítése van folyamatban.

Kifizetések: 2012. évben támogatás kifizetés nem volt. A benyújtott 5. sz kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van. Az alábbi szállítóknak a 15%-os önrész és az Áfa értékét utalta át a Társulás:

Szállító megnevezése	Számla nettó értéke	Áfa	Önrész
Ala és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt.	235 000	58 750	35 250
Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft.	750 000	187 500	112 500
Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft.	800 000	200 000	120 000
Popgyákunik és Bozzay Ügyvédi Iroda	385 714	96 429	57 857
Konzekvens Kft.	328 572	82 143	49 286
SOLVEX-MKM Konzorcium*	5 890 000	1 590 300	883 500
Összesen:	8 389 286	2 215 122	1 258 393

*2012. évi teljesítés 27% áfa

A NAV-hoz benyújtottuk a pályázathoz kapcsolódóan a 2011. évben teljesített kifizetésekre vonatkozó 2.603.000,-Ft Áfa visszaigénylést. A visszautalást megelőző ellenőrzést a NAV 2012. március hónapban lefolytatta. Az ellenőrzési jegyzőkönyv

értelmében a visszaigénylést megfelelőnek találtat, így a jogszabályban meghatározott határidőig a visszafizetés megtörténik.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2011. szeptember 19-én aláírtuk a társult települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának előkészítése tárgyú szerződést. A nyertes ajánlattevő a SOLVEX-ÖKOHYDRO Konzorcium. A szerződés értéke 24.000.000,-Ft-Áfa. A tervező felvette a kapcsolatot az érintett településekkel és a környezetvédelmi hatósággal. Elvégezte a bezárt és rekultiválandó települési szilárd-hulladéklerakók felmérését, a szükséges mintavételezéseket, adatgyűjtéseket, elkészítette a hulladéklerakók jelenlegi állapotát tükröző teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatokat az alábbiak szerint:

- a.) A felülvizsgálathoz és a rekultivációs tervhez szükséges geodéziai és geotechnikai, felmérések
- b.) A szükséges vizsgálatok (talaj, víz, hulladék)
- c.) A teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk

19 helyszínrre készült környezetvédelmi felülvizsgálat: Alsóújlak, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csehimindszent, Duka, Felsőmarác, Ivánc, Kemenespálfa, Kistrákos, Nagyrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony települések szilárdhulladék lerakóihoz.

Elkészültek a rekultivációs és ahol szükséges volt a vízjogi engedélyes tervek és 2011. november 18-án benyújtásra kerültek a hatósághoz engedélyezésre az alábbiak szerint:

15 helyszínrre települési szilárd hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve rekultivációs tervét: Alsóújlak, Bozzai, Csákánydoroszló, Duka, Felsőmarác, Harasztifalu, Kistrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony
8 helyszínrre települési szilárd hulladéklerakó vízjogi létesítési engedélyezési tervét: Duka, Kemenespálfa, Nemesrempehollós, Ölbő, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál.

A tervező felülvizsgálta a szentgotthárdi települési szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan rendelkezésre álló terveket és engedélyeket.

Továbbá 16 helyszínrre elkészítette és benyújtotta a lőszermentesítési terveket. A települések rendezési tervének átvizsgálása során megállapította, hogy a lerakók régészeti lelőhelyet nem érintenek, így régészeti feltárás és hatástanulmány készítése nem volt szükséges.

Az engedélyezési eljárások során a tervező a szükséges hiánypótlásokat elvégezte. Az érintett hatóságok az eljárásokat lefolytatták és a szükséges engedélyeket kiadták a következők szerint: 15 helyszínrre rekultivációs engedély, 8 helyszínrre vízjogi létesítési engedély.

Kifizetések:

- A tervezésre vonatkozó részszámla 10. 980.00,-Ft+ áfa értékben benyújtásra és 2011. 12. 31-ig kifizetésre került.
- A környezetvédelmi felülvizsgálatokra vonatkozó részszámla 10.620.000,-Ft+ áfa értékben benyújtásra került.

- A szerződésben a tervező még egy végszámlát nyújthat be a megvalósításra vonatkozó részletes költségbecslések és a zárójelentése benyújtását követően.

Jelenleg nincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket.

4. Egyéb feladatok:

Folyamatosan aktualizáltuk a Társulás honlapját. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó, a hatályos jogszályoknak megfelelő közzétételi köztelezettségeknek a honlapon tettünk eleget.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

1. sz. melléklet: 2012. 03. 20-án fennálló hátralékok
2. sz. melléklet: Módosított útvonalterv

Szombathely, 2012. március 22.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2012. január 12-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2012. 03. 26.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Vízi Kármén, PIU vezető

Hátralék nyilvántartás 2012.03.20.-i állapot szerint

Önkormányzat neve	hátralék 2012.03.20.-án			
	2009	2010	2011	Összesen
Alsóujlak község Önkormányzata	-	-	370 800	370 800
*Bajánsenye község Önkormányzata	-	266 500	264 900	531 400
*Csákánydoroszló község Önkormányzata	-	-	1 000 000	1 000 000
Csehimindszent község Önkormányzata	-	-	232 800	232 800
Csipkerek község Önkormányzata	-	-	226 200	226 200
Egervölgy község Önkormányzata	-	231 600	231 600	463 200
Egyházashollós község Önkormányzata	-	-	349 200	349 200
*Egyházaskötecs község Önkormányzata	-	803 400	803 400	1 606 800
Felsőcsatár község Önkormányzata	-	-	285 600	285 600
Gersekarát község Önkormányzata	-	425 400	425 400	850 800
Gyanógeregye község Önkormányzata	-	13 125	105 000	118 125
Halastó község Önkormányzata	-	2 400	1 800	4 200
Horvátzsidány Község Önkormányzata	189 360	-	473 400	662 760
Ispánk község Önkormányzata	-	-	67 800	67 800
Ják Község Önkormányzata	861 220	1 519 800	1 519 800	3 900 820
Kám község Önkormányzata	-	267 000	267 000	534 000
Kemenespálfa község Önkormányzata	-	4 800	-	4 800
Kiszsídány község Önkormányzata	-	-	60 000	60 000
*Körmend Város Önkormányzata	-	-	6 065 200	6 065 200
Magyarszombatfa község Önkormányzata	-	169 800	169 800	339 600
Mikosszéplak község Önkormányzata	-	-	206 400	206 400
Nádasd község Önkormányzata	-	-	802 200	802 200
Nagyrákos Község Önkormányzata	95 200	168 000	168 000	431 200

Nemeskolta Község Önkormányzata	93 600	29 250	234 000	356 850
*Nemesrempehollós község Önkormányzata	-	182 400	182 400	364 800
Olmód község Önkormányzata	-	-	52 200	52 200
Óriszentpéter Város Önkormányzata	3 660	739 800	739 800	1 483 260
Pápóc község Önkormányzata	-	7 200	216 000	223 200
Perenye község Önkormányzata	-	-	414 600	414 600
Peresznye község Önkormányzata	-	-	405 600	405 600
Rábahidvég község Önkormányzata	-	-	605 400	605 400
Rátót Község Önkormányzata	9 760	146 400	146 400	302 560
Sorkifalud község Önkormányzata	-	51 750	414 000	465 750
Szalafő Község Önkormányzata	53 760	134 400	134 400	322 560
Szemenye község Önkormányzata	-	199 800	199 800	399 600
Telekes község Önkormányzata	-	328 200	328 200	656 400
Velemér község Önkormányzata	-	59 400	59 400	118 800
Mindösszesen	1 306 560	5 750 425	18 228 500	25 285 485
* Részletfizetést kért				

**KEOP Útvonalterv
Projektfejlesztés**

Kedvezményezett neve:	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projekt címe:	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program
Projekt azonosító száma:	KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009
Jelenlegi helyzet áttekintése:	<p>A projekt konkrét céljai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele 10.649 tonna/év csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség elérése 2016-ig. • Hulladékudvarok regionális rendszerének kiépítése. • válogatómű létesítése, amely képes kezelni az összegyűjtött papír és műanyag hulladékokat (kb. 13-14 ezer tonna/év kapacitás szükséges). • Házi komposztálás elterjesztése, 2016-ig 1.100 tonna hulladék házi komposztálásának elérése • 2016-ig 5.900 tonna/év papír szelektív gyűjtésének és 1.100 tonna/év házi komposztálásának elérése <p>Rövid műszaki leírás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 darab 14.000 tonna kapacitású válogatómű, telephely • 6 új hulladékudvar • 2 hulladékudvar bővítése, korszerűsítése • a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megeremtetése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üvegyűjtő konténer, 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab darus, konténeres gépjármű, 3 darab görgőkonténeres gépjármű pótkocsival) • házi komposztálás <p>Előkészítettség: 1. forduló pályázat</p> <p>További előkészítési feladatok: környezetvédelmi engedélyeztetés, műszaki terv készítése, engedélyeztetése, RMT készítése, projektdokumentáció készítése, terület előkészítés, közbeszerzés, tájékoztatás, nyilvánosság, projektmenedzsment és az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenységek.</p> <p>Megvalósítás tervezett kezdete: 2012. szeptember 15.</p>

MÉRŐFÖLDKŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
Közbeszerzések/ beszerzések (projektfejlesztésre)	1. eljárás Nettó 7.900.000,-Ft Közbeszerzési tanácsadás (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.04.30	2010.05.15	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.05.15	2010.05.15	Szerződés kötés	
	2. eljárás Nettó 2.000.000,-Ft Műszaki szakértői tanácsadás (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.06.30	2010.06.30	Szerződés kötés	
	3. eljárás Nettó 2.750.000,-Ft Jogi tanácsadás (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.09.15	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.09.15	2010.09.15	Szerződés kötés	
	4. eljárás Nettó 2.420.00,-Ft Könyvvizsgáló (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.09.15	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.09.15	2010.09.15	Szerződés kötés	
	5. eljárás Nettó 6.000.000,-Ft PME adminisztráció (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.06.30	2010.06.30	Szerződés kötés	
	6. eljárás Nettó 6.445.000,-Ft PR, tájékoztatási feladatok (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.06.30	2010.06.30	Szerződés kötés	Rendelkezésre állás az 1. forduló pályázat zárójelentésének elfogadásáig
	7. eljárás Nettó 65.250.000,-Ft Tervezői tender (Közösségi értékhatár felett)	Dokumentáció összeállítása	2010.06.15	2010.09.14	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ-nek beküldés az eljárás megindítása előtt 15 munkanappal	2010.09.14	2010.09.14	Megküldött dokumentáció	15 munkanappal az eljárás megindítása előtt
Eljárás lefolytatása		2010.10.15	2011.01.20			
Szerződéskötés		2011.02.09	2011.02.09	Szerződés kötés		
Projektmenedzsment	PIU szervezet működése	Külső PIU: általános menedzsment feladatok, pénzügyi tanácsadás, jogi szakértő, könyvvizsgáló, műszaki szakértő	2010.06.30	2012.09.30		Rendelkezésre állás az 1. forduló pályázat zárójelentésének elfogadásáig
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	Közbeszerzési tanácsadás, tenderdokumentációk készítése, hirdetmények feladása	Tervezői tender lefolytatása (tervezői tender elkészítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel, megjelentetése a közbeszerzési Értesítőben, eljárás lefolytatása, éves beszámoló készítése a tervezői szerződés teljesüléséről, éves beszámoló feladása, megjelentetése) a 2. forduló közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel (építési, PME, PR, Mérnök, eszköz tender)	2010.05.15	2012.06.30		Rendelkezésre állás a 2. forduló közbeszerzési eljárás befejezéséig

RMT	Tanulmány /CBA elkészítése	Tanulmány tervezet elkészítése	2011.02.09	2011.07.15	RMT tervezet	max. 45 nap
		KSZ véleményezése	2011.06.14	2011.08.15	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	2011.07.01	2011.08.31		
		Értesítés a továbbtervezésre alkalmasságról	2011.07.16	2011.09.30	KSZ állásfoglalás	
Pályázó személyének meghatározása	Jogi személyiségű ök társulás megalapítása		2009.06.29			Megtörtént
	Konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak önkormányzatok vesznek részt a projektben		NR			
	Tulajdonviszonyok rendezése		2010.12.15	2012.01.31		
	Művelési ág rendezése		2010.12.15	2012.01.31		
Tervezés/ engedélyeztetés (projektelemként bontható)	Felülvizsgálatok, ill. felülvizsgálat aktualizálások lefolytatása	dokumentáció összeállítása	NR			
		működési engedély megszerzése				
	Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése	dokumentáció összeállítása	2011.02.09	2012.02.08		
		vízjogi létesítési engedély megszerzése	2011.10.31	2012.06.30		
	Építési, bontási engedélyes tervek	dokumentáció összeállítása	2011.02.09	2012.02.08		
		építési, bontási engedély	2011.10.31	2012.06.30		
Tenderterv, kiviteli terv	tervdokumentáció összeállítása	2011.10.15	2012.05.30			
Területelőkészítés	Lőszermentesítés	lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái	2011.10.15	2012.04.30		Amennyiben a létesítmények okán a vízjogi engedély is szükséges
	Régészeti felmérés	előzetes régészeti felmérés	2011.10.15	2012.04.30		
	Egyéb területelőkészítő munka	<i>pl. talajmechanikai szakvélemény, területigénybevételi, kisajátítási terv, művelési ágból való kivonáshoz szükséges tervek, zöldkár szakvélemény</i>	2011.10.15	2012.02.08		
Második fordulás pályázat	Pályázati dokumentáció összeállítása	A végleges RMT elkészítése, adatlap kitöltése, szükséges mellékleletek összeállítása	2011.01.15	2012.02.08	2. fordulás pályázati anyag, RMT, CBA – átadási-átvételi igazolás	
	Második fordulás pályázat beadása		2012.02.08		beadott pályázat	
Közbeszerzések/ beszerzések (megvalósításra)	1. eljárás (Nettó 1.139.362.000,- Ft) Létesítmények kivitelezése (Építési eljárás, nemzeti rezsím)	dok. összeállítása	2012.02.08	2012.04.30	Dokumentáció és felhívás	
		műszaki-szakmai tartalom egyeztetése KSZ-szel	2012.05.01	2012.05.31	KSZ véleményezés	
		közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés (NFÜ-KFF)	2012.06.01	2012.06.30	Minőségellenőrzési Jelentés	
		eljárás lefolytatása	2012.10.01	2013.01.31		
	2. eljárás (Nettó 565.400.000,- Ft) Gépjárművek és egyéb, a szelektív hulladékgyűjtéshez és házi komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzése (Beszerzési eljárás, közösségi értékhatár felett)	dok. összeállítása	2012.02.08	2012.04.30	Dokumentáció és felhívás	eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;
		műszaki-szakmai tartalom egyeztetése KSZ-szel	2012.05.01	2012.05.31	KSZ véleményezés	
		közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés (NFÜ-KFF)	2012.06.01	2012.06.30	Minőségellenőrzési Jelentés	
		eljárás lefolytatása	2012.10.01	2013.01.31		
	3. eljárás (nettó 36.409.000,- Ft) Projekt menedzsment (Szolgáltatás, nemzeti rezsím)	dok. összeállítása	2012.02.08	2012.04.30	Dokumentáció és felhívás	eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;
		eljárás lefolytatása	2012.07.31	2012.11.01		
		Szerződéskötés	2012.11.01	2012.11.30	Szerződéskötés	
	4. eljárás (nettó 24.147.000,- Ft) Mérnöki szolgáltatások (Szolgáltatás, nemzeti rezsím)	dok. összeállítása	2012.02.08	2012.04.30	Dokumentáció és felhívás	eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;
		eljárás lefolytatása	2012.10.01	2013.01.31		
		Szerződéskötés	2013.01.31	2013.01.31	Szerződéskötés	
	5. eljárás (nettó 16.098.000,- Ft) PR, tájékoztatói feladatok (Szolgáltatás, nemzeti rezsím)	dok. összeállítása	2012.02.08	2012.04.30	Dokumentáció és felhívás	eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;
		eljárás lefolytatása	2012.07.31	2012.11.01		
		Szerződéskötés	2012.11.01	2012.11.30	Szerződéskötés	
	6. eljárás (nettó 7.500.000,-Ft.) Közbeszerzési tanácsadás	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés		2012.05.31	2012.07.30	3 árajánlat bekérésének igazolása
Szerződéskötés			2012.07.31	2012.07.31	Szerződéskötés	

TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG						
PR	1. forduló PR tevékenységének elvégzése	Lehetséges kockázatok felmérése	2010.06.30	2010.08.31	Kockázatfelmérés (1 db)	Rendelkezésre állás az 1. fordulás pályázat zárójelentésének elfogadásáig
		Válságkommunikációs terv készítése	2010.06.30	2010.08.31	Válságkommunikációs terv (1 db)	
		Véleményvezérek azonosítása, interjúk	2010.06.30	2012.06.30		
		Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése	2010.06.30	2011.01.31		
		Közvélemény-kutatás	2010.06.30	2010.09.30	Közvélemény -kutatás (1 db)	
		Hatástanulmány készítése	2010.06.30	2010.09.30	Hatástanulmány (1 db)	
		Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése	2010.06.30	2010.08.30		
		A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése	2010.06.30	2010.12.31	Menetrend (1 db)	
		Cselekvési (kommunikációs) terv: o Célcsoportok meghatározása o A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása o Időzítés meghatározása	2010.09.30	2010.11.30	Cselekvési kommunikációs terv (1 db)	
		A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel	2010.11.30	2010.12.31	Közreműködő szervezet jóváhagyása (1 db)	
		A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében	2010.08.30	2010.09.30	Felkészítés (1 db)	
		Sajtmegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában	2010.06.30	2012.06.30	Sajtközlemény (5 db)	
		Sajtóesemények szervezése	2010.06.30	2012.06.30	3 db	
		Sajtmegjelenések összegyűjtése és elemzése	2010.06.30	2012.06.30	Összegyűjtött sajtómegjelenések (1 db)	
		Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén	2010.06.30	2012.04.29	1db	
		Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2010.06.30	2012.06.30	72 000 db	
		Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	2010.06.30	2012.06.30	működő honlap	
		Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	2010.06.30	2012.06.30	8 db	
Önkormányzatnál elhelyezett hirdetések, képek, tájékoztatók	2010.06.30	2012.06.30	130db			

HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK						
Esélyegyenlőség	Kötelező esélyegyenlőségi intézkedések:	előkészítés idején is: esélytudos kommunikáció, akadálymentes honlap annak felállításától	pályázat benyújtásától	utolsó kifizetésig	tenderek, ajánlatkérések, PR események megfelelő tartalma, akadálymentes honlap	
	Kötelező RMT tartalmi feladatok:	projekthonlap akadálymentessége; tervezett közhasznú építmények akadálymentessége; álláskeresők kivitelezési alkalmazásának előzetes vizsgálata; megvalósításra választott esélyegyenlőségi intézkedések (Roma foglalkoztatottak száma (fő): 5; A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett) előkészítése	RMT-szakértő közbeszerzésének tervezésétől	RMT leadásáig	RMT megfelelő tartalma	
	Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása	adatközlés évente	évente jan 15.	minden év jan 31.	nyilatkozat	Évente egyszer január 31-ig.
Fenntarthatóság	Kötelező fenntartható fejlődési szempontok alkalmazása:	előkészítés idején is: zöld beszerzés; zöld rendezvények	pályázat benyújtásától	utolsó kifizetésig	tenderek, ajánlatkérések, PR események megfelelő tartalma	
	Kötelező RMT tartalmi feladatok:	zöld beszerzés; másodnyersanyag alkalmazás műszaki és piaci vizsgálata; kivitelezés járulékos környezetterhelését minimalizáló tervezés; zöld rendezvények; megvalósításra választott fenntartható fejlődési szempontok (Környezeti szempontú tanúsítás szerint fog működni az üzemeltető; Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során; Barnamezős beruházás; A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése) működtetése, előkészítése	RMT-szakértő közbeszerzésének tervezésétől, tervező beszerzésének kezdetétől, PR-beszerzés kezdetétől	RMT leadásáig; kommunikációs terv leadásáig	RMT megfelelő tartalma, kiviteli terv megfelelő tartalma, kommunikációs terv megfelelő tartalma	
	Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban	adatközlés évente, adatlap a)-f) sorainak megfelelően	minden év jan 15.	minden év jan 31.	Nyilatkozat	Évente egyszer január 31-ig
ELŐKÉSZÍTÉS ZÁRÁSA						
Zárójelentés + Záró kifizetési kérelem	Zárójelentés és utolsó kifizetési kérelem összeállítása	ZPEJ és utolsó kifizetési kérelem készítése és benyújtása	2012.04.30	2012.07.31	ZPEJ megküldése KSz-nek az utolsó kifizetési kérelemmel együtt	
Előkészítő munkák befejezése	Előkészítő munkák befejezése	ZPEJ és utolsó kifizetési kérelem elbírálása, Záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása	2012.09.30		ZPEJ KSz általi jóváhagyása és a Záró kifizetési kérelem pénzügyi teljesítése	