

4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2014. szeptember 22-i ülésére**

Beszámoló Társulás I. félévéről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács tevékenységét a 2014. I. félévben a 11/2014. (IV.15.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte. A Társulás a féléves munkatervét, költségvetését, szakmai és pénzügyi beszámolóit, a féléves mérlegét a tervezettnél megfelelően teljesítette. (A TT 2014. I. félévi munkatervének teljesüléséről külön előterjesztés készült.)

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodást, a Társulás működésével összefüggő, a nyertes pályázathoz kapcsolódó és a megkötött szerződéses dokumentumokat, a KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden egyéb dokumentum megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával elvégző munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el. A PIU tevékenységét a 2014. I. félévben a 10/2014. (IV.15.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

A Társulás és a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által 2010. november 11-én kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás rögzíti azon feladatokat, melyek megalapozzák a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének (melyet leadott jogkör gyakorlójaként Stéger Gábor a közigazdasági és adóosztály vezetője lát el) a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2014. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt.

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva a 2014. I. félévben elvégzett munka részletes bemutatása:

1. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A **FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri** feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra a tényleges kivitelezési tevékenység megkezdésétől.

- A **Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos** feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A kivitelezés indulásáról a szombathelyi építési helyszínen sajtótájékoztatón egybekötött alapkövetétel 2014. ápr. 3-án megtartásra, az infografikus kisfilm bemutatásra került. Az I. félév során 4 db sajtóközleményt adott ki a pr. szervezet. Az „A” típusú tábla Szombathelyen és Bükön kihelyezése megtörtént. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. A komposztáló ládák iránti igénylések regisztrálása, az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység folyamatos volt.

- Az **Általános projektmenedzsment** feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és áfa része átutalásra került. Az I. félév során 4 db kifizetési kérelem jóváhagyásra került, az alábbi összegekben: 6.742.529,- Ft, 45.056.800,- Ft, 49.943.070,- Ft, 6.079.610,- Ft.

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi. A 2013.12.13-án a munkaterületek átadás-átvétele teljes körűen megtörtént. A Vállalkozó 2014.04.08-án a szombathelyi hulladékválogató csarnok építés előkészítő munkáit megkezdte, azóta folyamatosan végzi. A külső közmű kialakításhoz kapcsolódó egyeztetések lezajlottak, a kiviteli tervek elkészültek. A hulladékudvarok (Körmend, Pankasz, Rábahidvég, Répcelak) területén az állapotfelvételek megtörténtek. A tényleges kivitelezés a Pankasz és a Rábahidvég hulladékudvarok kivételével elkezdődött, ezeken a területeken elsőként a rekultivációs engedélyek módosítását kellett elvégezni. ,- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázatok kapcsolódó, **eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzések lezárultak.** A közbeszerzési eljárások folyamatában az eszközbeszerzés fedezetének biztosítására 190.721.000,- Ft összegű támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be az NFÜ felé. A projekt összköltségnövelésére vonatkozó (eszközbeszerzés) Támogatási Szerződés 5.sz. módosítási kérelme jóváhagyásra került. Az eszközbeszerzések tekintetében a következő szerződéseket kötöttük meg:

- Eszközbeszerzés I. rész: Hulladékgyűjtő edények, konténerek; Szállító: SIEX Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.04.08; Szerződéses összeg: nettó 499.430.700,- Ft
- Eszközbeszerzés II. rész: Szelektívgyűjtő gépjárművek; Szállító: Pappas Auto Magyarország Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.03.14; Szerződéses összeg: nettó 332.828.000,- Ft
- Eszközbeszerzés III. rész: Rakodó és aprító gépek; Szállító: SIEX Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.03.10; Szerződéses összeg: nettó 117.740.000,- Ft

Egyes eszközök leszállítása 2014. I. félévében már megkezdődött

- A projekt 019/7 hrsz-ú szombathelyi helyszínének teljeskörű közművesítettségéhez az **ivóvíz és szennyvízcsatorna** közüzemi szolgáltatást biztosító közműsziget kiépítésére, bruttó 3.070.371,-Ft vállalozási összegben a vállalozói szerződés a ZÁÉV Zrt-vel megkötésére került. A kivitelezés 2014. március hóban befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárást erre vonatkozóan lezártuk. A Szombathelyi Járási Földhivatalnál a kapcsolódó vízvezetési szolgálmi jog alapítására vonatkozó BVOP Parancsnoksággal kötött megállapodás a Szombathely 020/4 hrsz-ú területre vonatkozóan benyújtásra került, a szolgálmi jog bejegyzése a társulás részére az ingatlan-nyilvántartásban megtörtént.

- A 20.000 m³/év mennyiségű **gázszolgáltatás** biztosítása érdekében Elosztói csatlakozási szerződést írtunk alá az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel 2014. 03.08-án, mely értelmében a földgáz elosztó vezetékhez csatlakozás érdekében a szolgáltató vezetéki fejlesztést végez. A szerződésben rögzített csatlakozási díj nettó összege 3.999.096,- Ft. (A szerződő gázelosztó a a kiépítéshez szükséges feladatokat teljes körűen elvégzi.)

- Az üzemeltető kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások típusának meghatározására és az **üzemeltetéssel kapcsolatos jogi tanácsadói feladatok** elvégzésére a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodával kötöttünk szerződést. A Vállalkozó a jogi környezet és a fennálló körülmények figyelembevételével az üzemeltetési koncepció kialakításának munkáit megkezdte.

2. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosítása:

- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült értéknél. Az így kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt összköltségének növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől.

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat. A korábban megkért rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk!

4. Működési hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatás

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatározza minden tagtelepülés esetében azon lakoslétszám adatokat, melyek alapján minden település a tagi hozzájárulásokat megfizeti.

A Mötv. törvényi változásai miatt szükségessé vált a módosított **Társulási Megállapodás**ban a lakoslétszám a Mötv. Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően aktualizálásra került a 2010. január hó 01. napi állapotnak megfelelően. A módosított Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014.

I. félévi gazdálkodása:

A Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót külön előterjesztés részleteiben tartalmazza.

A Társulás a 2014. I. félévben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

A hátralékkal rendelkező tagtelepüléseket 2014. május hó 22. napján ügyvédi levélben felszólítottuk a tartozás rendezésére. A tagtelepülések 2014. évre vonatkozó összes hátraléka a zárszámadási beszámoló mellékletében került településenként kimutatásra, a 2014. évi tartozások a szöveges beszámolóban olvashatók.

6. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2014. I. félévben a Társulási Tanács 3 ülést tartott. A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.

- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2013. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2014. szeptember 19.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a Társulás I. félévéről készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 22.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető