

**KEOP Útvonalterv  
Projektfejlesztés**

MÉRŐFŐLDKÓ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ÉSEMÉNY	MEGJEGYZÉS		
<b>Közbeszerzések/ beszerzések (projektfejlesztésre)</b>	<p><b>Kedvezményezett neve:</b> Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</p> <p><b>Projekt címe:</b> Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program</p> <p><b>Projekt azonosító száma:</b> KEOP-7.1.1./09-2009-0009</p> <p><b>A projekt konkrét céljai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele 10.649 tonna/év csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség elérése 2016-ig.</li> <li>Hulladékvadrok regionális rendszerének kiépítése.</li> <li>Válogatómű létesítése, amely képes kezelni az összegyűjtött papír és műanyag hulladékokat (kb. 13-14 ezer tonna/év kapacitás szükséges).</li> <li>Házi komposztálás elterjesztése, 2016-ig 1.100 tonna hulladék házi komposztálásának elérése</li> <li>2016-ig 5.900 tonna/év papír szelektív gyűjtésének és 1.100 tonna/év házi komposztálásának elérése</li> </ul> <p><b>Kövié mészaki leírás:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 darab 14.000 tonna kapacitású válogatómű, telephely</li> <li>6 új hulladékudvar bővítése, korszerűsítése</li> <li>2 hulladékgyűjtés-féltátelek megteremtése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üvegyűjtő konténer, 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab danus, konténeres gépjármű, 3 darab gorgusonéneres gépjármű pótkocsival)</li> <li>házi komposztálás</li> </ul> <p><b>Előkészítettség:</b> 1. forduló pályázat</p> <p><b>További előkészítési feladatok:</b> környezethivatali engedélyeztetés, műszaki terv készítése, engedélyeztetése, RMT készítése, projektdokumentáció készítése, terület előkészítés, közbeszerzés, tájékoztatás, nyilvánosság, projektmenedzsment és az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenységek.</p>	1. eljárás Nettó 7.900.000,-Ft <b>Közbeszerzési tanácsadás</b> (Közbeszerzési értékhatar alatt)	Közbeszerzési értékhatar alatti, 3 árajánlat kérés	2010.04.30	2010.05.15	3 árajánlat bekérésének igazolása		
		2. eljárás Nettó 2.000.000,-Ft <b>Műszaki szakértői tanácsadás</b> (Közbeszerzési értékhatar alatt)	Szerződés kötés	Közbeszerzési értékhatar alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.15	2010.05.15	Szerződés kötés	
		3. eljárás Nettó 2.750.000,-Ft <b>Jogi tanácsadás</b> (Közbeszerzési értékhatar alatt)	Szerződés kötés	Közbeszerzési értékhatar alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		4. eljárás Nettó 2.420.000,-Ft <b>Könyvvizsgáló</b> (Közbeszerzési értékhatar alatt)	Szerződés kötés	Közbeszerzési értékhatar alatti, 3 árajánlat kérés	2010.06.30	2010.06.30	Szerződés kötés	
		5. eljárás Nettó 6.000.000,-Ft <b>PME adminisztráció</b> (Közbeszerzési értékhatar alatt)	Szerződés kötés	Közbeszerzési értékhatar alatti, 3 árajánlat kérés	2010.09.15	2010.09.15	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		6. eljárás Nettó 6.445.000,-Ft <b>PR, tájékoztatósi feladatok</b> (Közbeszerzési értékhatar alatt)	Szerződés kötés	Közbeszerzési értékhatar alatti, 3 árajánlat kérés	2010.09.15	2010.09.15	Szerződés kötés	
		7. eljárás Nettó 652.000,-Ft <b>Tervezői tender</b> (Közbeszerzési értékhatar felett)	Szerződés kötés	Közbeszerzési értékhatar alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
				Szerződés kötés	2010.06.30	2010.06.30	Szerződés kötés	Rendelkezésre állás az 1. forduló pályázat zárójelentésének elfogadásáig
				Dokumentáció összeállítása	2010.06.15	2010.09.14	Dokumentáció és felhívás	
				KSZ-nek beküldés az eljárás megindítása előtt 15 munkanappal	2010.09.14	2010.09.14	Megküldött dokumentáció	15 munkanappal az eljárás megindítása előtt
				Eljárás lebonyolítása	2010.10.15	2011.01.20	Szerződés kötés	
		<b>Projektmenedzsment</b>	PIU szervezet működése	Külső PIU: általános menedzsment feladatok, pénzügyi tanácsadás, jogi szakértő, könyvvizsgáló, műszaki szakértő	2011.02.09	2011.02.09	Szerződés kötés	Rendelkezésre állás az 1. forduló pályázat zárójelentésének elfogadásáig
<b>Közbeszerzési tanácsadói tevékenység</b>	Közbeszerzési tanácsadás, tenderdokumentációk készítése, hirdetőanyagok feladása	Tervezői tender lebonyolítása (tervezői tender elkészítése, elfogadása a KVM FI-vel, megjelentetése a közbeszerzési Értesítőben, eljárás lebonyolítása, éves beszámoló készítése a tervezői szerződés teljesítéséről, éves beszámoló feladása, megjelentetése) a 2. forduló közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadása a KVM FI-vel (építési, PME, PR, Mérnök, eszköz tender)	2010.05.15	2012.04.29		Rendelkezésre állás az 1. forduló pályázat zárójelentésének elfogadásáig		

RMT	Tanulmány /CBA elkészítése		Tanulmány tervezet elkészítése		RMT tervezet		max. 45 nap	
	Tanulmány /CBA elkészítése	Jogi személyiséggel ok-lásról megjelölt	Tanulmány /CBA elkészítése	Jogi személyiséggel ok-lásról megjelölt	RMT tervezet	KSZ állásfoglalás		
Pályázó személyiségek megnevezése	Konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak onormányzatok vesznek részt a projektben	Jogi személyiséggel ok-lásról megjelölt	2011.06.14	2011.07.15	2011.08.15	2011.08.15	Megtörtént	
	Művelési ág rendezése	Művelési ág rendezése	2011.07.01	2011.08.31	2011.08.31	2011.08.31		
	Tulajdonviszonyok rendezése	Tulajdonviszonyok rendezése	2011.07.16	2011.09.30	2011.09.30	2011.09.30		
	Felülvizsgálatok, ill. felülvizsgálat aktualizálások lefolytatása	Felülvizsgálatok, ill. felülvizsgálat aktualizálások lefolytatása	2011.02.09	2011.10.31	2011.10.31	2011.10.31		
	Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése	Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése	2011.10.31	2012.01.15	2012.01.15	2012.01.15		
	Építési, bontási engedélyes tervek	Építési, bontási engedélyes tervek	2011.10.31	2012.01.15	2012.01.15	2012.01.15		
Tervezés/ engedélyeztetés (projektelemként bontható)	Tenderterv, kivitelezési terv	Tenderterv, kivitelezési terv	2011.10.15	2012.01.15	2012.01.15	2012.01.15	Amennyiben a létesítmények okán a vízjogi engedély is szükséges	
	Lőszermentesítés	Lőszermentesítés	2011.10.15	2012.01.15	2012.01.15	2012.01.15		
	Régészeti felmérés	Régészeti felmérés	2011.10.15	2012.01.15	2012.01.15	2012.01.15		
	Egyéb területelőkészítő munka	Egyéb területelőkészítő munka	2011.10.15	2012.01.15	2012.01.15	2012.01.15		
Második forduló pályázat	Pályázati dokumentáció összeállítása	Pályázati dokumentáció összeállítása	2011.01.15	2012.02.08	2012.02.08	2012.02.08	2. forduló pályázati anyag, RMT, CBA - átadási-átvételi igazolás	
	Második forduló pályázat beadása	Második forduló pályázat beadása	2012.02.08	2012.02.08	2012.02.08	2012.02.08		
Közbeszerzések/ beszerzések (megvalósításra)	1. eljárás (Nettó 1.139.362.000,- Ft) Létesítmények kivételése (Építési eljárás, nemzeti rezsim)	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás	
		műszaki-szakmai tartalom egyeztetése KSZ-szel	2012.02.08	2012.02.29	2012.02.29	2012.02.29	2012.02.29	KSZ véleményezés
		közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés (NFL-KFF)	2012.03.01	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	Minőségellenőrzési Jelentés
		eljárás lefolytatása	2012.10.01	2013.01.31	2013.01.31	2013.01.31	2013.01.31	Dokumentáció és felhívás
		dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás
		műszaki-szakmai tartalom egyeztetése KSZ-szel	2012.02.08	2012.02.29	2012.02.29	2012.02.29	2012.02.29	KSZ véleményezés
	2. eljárás (Nettó 565.400.000,- Ft) Gépjárművek és egyéb, a szelektív hulladékgyűjtéshez és házi komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzése (Beszerzési eljárás, közösségi megvalósításra)	közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés (NFL-KFF)	2012.03.01	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	2012.03.31	Minőségellenőrzési Jelentés
		eljárás lefolytatása	2012.10.01	2013.01.31	2013.01.31	2013.01.31	2013.01.31	Dokumentáció és felhívás
		dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás
		eljárás lefolytatása	2012.07.31	2012.11.01	2012.11.01	2012.11.01	2012.11.01	Szerződés-kötés
		Szerződés-kötés	2012.11.01	2012.11.30	2012.11.30	2012.11.30	2012.11.30	Dokumentáció és felhívás
		dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás
3. eljárás (nettó 36.409.000,- Ft) Projekt menedzsment (Szolgáltatás, nemzeti rezsim)	eljárás lefolytatása	2012.10.01	2013.01.31	2013.01.31	2013.01.31	2013.01.31	Szerződés-kötés	
	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás	
	eljárás lefolytatása	2012.07.31	2012.11.01	2012.11.01	2012.11.01	2012.11.01	Szerződés-kötés	
	Szerződés-kötés	2012.11.01	2012.11.30	2012.11.30	2012.11.30	2012.11.30	Dokumentáció és felhívás	
4. eljárás (nettó 24.147.000,- Ft) Mérnöki szolgáltatások (Szolgáltatás, nemzeti rezsim)	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás	
	eljárás lefolytatása	2012.07.31	2012.11.01	2012.11.01	2012.11.01	2012.11.01	Szerződés-kötés	
5. eljárás (nettó 16.098.000,- Ft) PR, tájékoztatói feladatok (Szolgáltatás, nemzeti rezsim)	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás	
	eljárás lefolytatása	2012.07.31	2012.11.01	2012.11.01	2012.11.01	2012.11.01	Szerződés-kötés	
6. eljárás (nettó 7.500.000,- Ft.) Közbeszerzési tanácsadás	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás	
	eljárás lefolytatása	2012.07.31	2012.11.01	2012.11.01	2012.11.01	2012.11.01	Szerződés-kötés	

**TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG**

<p style="text-align: center;"><b>PR</b></p> <p>1. forduló PR tevékenységének elvégzése</p>	Lehetséges kockázatok felmérése	2010.06.30	2010.08.31	Kockázatelemzés (1 db)
	Válságkommunikációs terv készítése	2010.06.30	2010.08.31	Válságkommunikációs terv (1 db)
	Véleményezésnek azonosítása, interjúk	2010.06.30	2012.04.29	
	Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése	2010.06.30	2011.01.31	
	Közvélemény-kutatás	2010.06.30	2010.09.30	Közvélemény-kutatás (1 db)
	Hatástanulmány készítése	2010.06.30	2010.09.30	Hatástanulmány (1 db)
	Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése	2010.06.30	2010.08.30	
	A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése	2010.06.30	2010.12.31	Menetrend (1 db)
	Cselekvési (kommunikációs) terv: o Célcsoportok meghatározása o A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása o Időzítés meghatározása	2010.09.30	2010.11.30	Cselekvési kommunikációs terv (1 db)
	A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel	2010.11.30	2010.12.31	Közreműködő szervezet jóváhagyása (1 db)
	A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében	2010.08.30	2010.09.30	Felkészítés (1 db)
	Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában	2010.06.30	2012.04.29	Sajtóközlemény (5 db)
	Sajtóesemények szervezése	2010.06.30	2012.04.29	3 db
	Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése	2010.06.30	2012.04.29	Összevittott sajtómegjelenések (1 db)
	Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén	2010.06.30	2012.04.29	1 db
Nyomatott tájékoztatók (broszúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2010.06.30	2012.04.29	72 000 db	
Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	2010.06.30	2012.04.29	működő honlap	
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	2010.06.30	2012.04.29	8 db	
Önkormányzatnál elhelyezett hirdetések, képek, tájékoztatók	2010.06.30	2012.04.29	130db	

Rendelkezésre állás az 1. forduló pályázat zárójelentésének elfogadásáig

<b>HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK</b>						
	Kötelező esélyegyenlőségi intézkedések:	előkészítés idején is: esélytudatos kommunikáció, akadálymentes honlap annak felállításától	pályázat benyújtásától	utolsó kifizetésig	tenderek, ajánlatkérések, PR események megfelelő tartalma, akadálymentes honlap	
<b>Esélyegyenlőség</b>	Kötelező RMT tartalmi feladatok:  Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása	projekthonlap akadálymentessége; tervezett közhasznú építmények akadálymentessége; álláskeresők kivitelezési alkalmazásának előzetes vizsgálata; megvalósításra választott esélyegyenlőségi intézkedések (Roma foglalkoztatottak száma (fő): 5; A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programot is tervezett) előkészítése	RMT-szakértő közbeszerzésének tervezésétől	RMT leadásalig	RMT megfelelő tartalma	
<b>Fenntarthatóság</b>	Kötelező fenntartható fejlődési szempontok alkalmazása:  Kötelező RMT tartalmi feladatok:  Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban	adatközlés évente  előkészítés idején is: zöld beszerzés; zöld rendezvények  zöld beszerzés; másodnyersanyag alkalmazás műszaki és piaci vizsgálata; kivitelezés járulékos környezetterhelését minimalizáló tervezés; zöld rendezvények; megvalósításra választott fenntartható fejlődési szempontok (Környezeti szempontú tanúsítás szerint fog működni az üzemeltető; Partnereség építés a projekttervezés és végrehajtás során; Barmamezős beruházás; A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése ) működtetése, előkészítése	évente jan 15.  pályázat benyújtásától	minden év jan 31.  utolsó kifizetésig	nyilatkozat  tenderek, ajánlatkérések, PR események megfelelő tartalma	Évente egyszer január 31-ig.
<b>ELŐKÉSZÍTÉS ZÁRÁSA</b>			minden év jan 15.	minden év jan 31.	Nyilatkozat	Évente egyszer január 31-ig
<b>Zárójelentés + Záró kifizetési kérelem</b>	<b>Zárójelentés és utolsó kifizetési kérelem összeállítása</b>	ZPEI és utolsó kifizetési kérelem készítése és benyújtása	2012.04.30	2012.06.30	ZPEI megküldése KSz-nek az utolsó kifizetési kérelemmel együtt	
<b>Előkészítő munkák befejezése</b>	<b>Előkészítő munkák befejezése</b>	ZPEI és utolsó kifizetési kérelem albrálása, Záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása	2012.07.31		ZPEI KSz általi jóváhagyása és a Záró kifizetési kérelem pénzügyi teljesítése	